

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات
رقم المستخلص : (14)
التاريخ : 2021 / 07 / 29 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية المنفذة			القيمة الاجماليه	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
				المسابقة	الحاليه	الاجمالي				
1	المدرسة الثانوي									
	الدور الأرضي	م2	10	569	0	569	5,690	60%	3,414.00	عدد 2 وجه بلاستيك مطفي
	الدور الأول	م2	10	930	0	930	9,300	60%	5,580.00	
	الدور الثاني	م2	10	900	0	900	9,000	60%	5,400.00	
	السلم	م2	10	490	0	490	4,900	60%	2,940.00	
	المناور	م2	14.5	236	0	236	3,422	85%	2,908.70	أساس ورشة و2مطفي
2	المدرسة المتوسط									
	الدور الأرضي	م2	10	162	0	162	1,620	60%	972.00	عدد 2 وجه بلاستيك مطفي
	الدور الأول	م2	10	930	0	930	9,300	60%	5,580.00	
	الدور الثاني	م2	10	900	0	900	9,000	60%	5,400.00	
	السلم	م2	10	487	0	487	4,870	60%	2,922.00	
	المناور	م2	14.5	236	0	236	3,422	85%	2,908.70	أساس ورشة و2مطفي
3	الصالة الرياضية									
	المبنى الإداري	م2	14.5	0	450	450	6,525	75%	4,893.75	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + نصف لامع
	الملعب	م2	14.5	990	0	990	14,355	75%	10,766.25	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + نصف لامع
4	الأسوار والملاحق									
	الأسوار	م2	14.5	1182	0	1182	17,139	15%	2,570.85	وجه أساس فقط
	الملاحق	م2	14.5	700	0	700	10,150	60%	6,090.00	أساس ورشة ومطفي
	الاجمالي								62,346.25	

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / فكري حامد

مدير المشروع

م / محمد ا

